

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД НОЯБРЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

ул.8 Марта, д.6, г. Ноябрьск, 629805 Тел.: (3496) 42-01-94 E-mail: DMZ-2018@yandex.ru
ОГРН 1028900704953, ИНН/КПП 8905027532/890501001

08.10.2021 № 20-124-1/121-03/2668

На № _____ от _____

Директору
ООО «Универсалстрой+»

З.С. Незировой

ПРЕТЕНЗИЯ

**в рамках муниципального контракта от 07.07.2021 № 0190300003721000497 на выполнение
строительно - монтажных работ: «Детская и спортивная площадка по ул. Дзержинского, 12»**

07 июля 2021 года между МУ «Дирекция муниципального заказа» (Заказчик) и ООО «Универсалстрой+» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0190300003721000497 на выполнение строительно - монтажных работ: «Детская и спортивная площадка по ул. Дзержинского, 12» (далее - контракт).

В соответствии с п. 1.1. ст. 1 контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно - монтажных работ: «Детская и спортивная площадка по ул. Дзержинского, 12» (далее - работы, объект).

Пунктами 1.2., 1.4. ст. 1 контракта предусмотрено:

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с дефектными ведомостями (приложение № 1 к контракту), предоставленных Заказчиком, и сметной документацией (приложение № 2 к контракту), разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы с момента заключения контракта по 31.08.2021, в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным Заказчиком (приложение № 4 к контракту).

Сроки, установленные графиком выполнения работ (приложение № 4 к контракту) являются исходными для определения и применения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

Согласно графику выполнения работ (приложение № 4 к контракту) сдача объекта Заказчику - 31.08.2021.

При этом, фактическая дата окончания работ Подрядчиком и дата подписания акта приемки рабочей комиссией выполненных работ - 04.10.2021.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Положениями ч. 1 ст. 330 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору установленную контрактом неустойку.

В соответствии с п. 8.3.1. ст. 8 контрактом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, и определяется по формуле:

$P = (C - CF) \times KS\% / 300 \times DP$, где

П - размер пеней,

Ц - цена контракта,

CF - сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком,

KS%/300 - одна трехсотая действующая на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,

DP - количество дней просрочки.

Период нарушения срока по состоянию на 04.10.2021, с 01.09.2021 по 03.10.2021, составил 33 дня.

Размер неустойки за просрочку сроков на исполнение обязательств:

$2\,238\,000,00 \times 6,75\% / 300 \times 33 = 16\,617,15$ рублей.

На основании вышеизложенного, требую в течение трех рабочих дней с момента получения настоящей претензии перечислить сумму неустойки в размере 16 617,15 рублей на расчетный счёт по следующим реквизитам:

Номер казначейского счета	031006430000000019000
Номер единого казначейского счета (ЕКС) УФК по ЯНАО	40102810145370000008
ИНН	8905027532
КПП	890501001
БИК	007182108
ОКТМО	71958000
Наименование Банка	РКЦ САЛЕХАРД/УФК ПО ЯМАЛО- НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г. Салехард
Получатель	УФК по Ямало-ненецкому автономному округу (МУ Дирекция муниципального заказа)
КБК	920 116 070 900 400 00 140

МУ «Дирекция муниципального заказа» сообщает, что в случае отказа в удовлетворении претензии в добровольном порядке, сумма неустойки в размере 16 617,15 рублей будет взыскана путем оплаты выполненных работ за вычетом суммы неустойки.

Директор



С.Д. Синявская