

Акт технического осмотра

Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой сайдингом здания общежития ученического КГБПОУ "Алейский технологический техникум"

1. Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "07" февраля 2023 г. № 34-а в составе: председателя комиссии

членов комиссии:	<u>Зам.директора по УПР</u>	<u>Т.Н.Захарова</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Зам.директора по АХЧ</u>	<u>С.А.Савин</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Мастер п/о</u>	<u>А.В.Гриценко</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Здания общежития ученического КГБПОУ "Алейский технологический техникум", построено в 1974 году. Фасад здания продувается и промерзает, из-за некачественной кладки стен. Весь зимний период стены влажные, покрываются плесенью. Внутри помещений сыро и холодно.
(наименование объекта)

Необходимо выполнить:

- Наружную облицовку поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя;
- Облицовку: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- Облицовку: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- Устройство металлической водосточной системы.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

2. Работы по устранению дефектов и недостатков выполнить

в ходе запланированного капитального ремонта 2023-2024 г.

3. В целом здание подлежит дальнейшей плановой эксплуатации, угрозы для жизни и здоровья людей не представляет

4. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

- производство работ по возведению, замене и усилению конструкций в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,
- выполнение работ в условиях, требующих обеспечения безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

вывоз мусора автосамосвалами

5. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

- учесть непредвиденные затраты в размере 2%, а также НДС в размере 20%

(описание дефектов, их местоположение, площадь и объём)

председателя
комиссии

Зам.директора по УПР

(должность)



(подпись)

Захарова Т.Н.

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Зам.директора по АХЧ

(должность)




(подпись)

Савин С.А.

(инициалы, фамилия)

Мастер п/о

(должность)



(подпись)

Гриценко А.В.

(инициалы, фамилия)