

Красноуфимск, Свердловская область, Россия

Информационно-тренингов

1/л-
2.07.2018
Согласовать на
месте производства
работ

Муниципальное унитарное предприятие
«Тепловые сети г. Красноуфимск»
623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 98

СОГЛАСОВАНО

«28» июля 2018 г.

Нам известно, что (Красноуфимск)
Менеджера 1987 г. рождения
31 год. Предусмотрено
участие.

МУП «Горкомхоз»

Сети ХВС и канализации по ул. Горького, № 1 – № 50 указаны схематично.
Вызвать представителя МУП «Горкомхоз» на место работ для уточнения
охранной зоны сетей ХВС (2-31-07).

Поднять колодцы, попавшие в зону работ, на проектную отметку.
Предусмотреть затраты на ремонт колодцев до проектных отметок.

И.О. Директора Порядин С.В.
Дата: 12.07.18г.

Красноуфимская дистанция электроснабжения согласовывает земляные работы

1. В охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (2м по обе стороны линии), ВЛ-10кВ (10м по обе стороны), КЛ от 0,4 до 10 кВ (1м по обе стороны кабеля) запрещается производить какие-либо работы без представителя ЭЧ-10 (ПУЭ гл. 2.3.13)
2. При выполнении земляных работ в охранных зонах ВЛ, КЛ вызвать представителя ЭЧ-10 за сутки до выполнения работ по тел. 9-22-62, 9-22-63
3. Шурфовать КЛ вручную, после окончания работ место под КЛ подсыпать песком, уплотнить и насыпать слоем мелкой земли в присутствии представителя ЭЧ-10 (п. 2.3.83 ПУЭ)
4. При пересечении КЛ трубопроводами (газ и тепло) расстояние между КЛ и перекрытием не менее 0,5м (п. 2.3.95, п. 2.3.96 ПУЭ)



Согласовано АО «Облкоммунэнерго» Производственное отделение №1 Красноуфимский РКЭС

ВНИМАНИЕ!!! Кабельные линии нанесены схематично

1. Строительство предусмотреть вне охранной зоны ВЛ, КЛ-10/0,4кВ (по 10м для ВЛ-10кВ, 2м для ВЛ-0,4кВ, по 1м для КЛ-10/0,4кВ в обе стороны от крайних проводов/кабелей);
2. Пересечение, сближение параллельно следующих коммуникаций с ВЛ, КЛ-10/0,4кВ выполнить согласно ПУЭ;
3. Предусмотреть защиту КЛ-10/0,4кВ от механических повреждений;
4. Работы в охранной зоне ВЛ, КЛ-10/0,4кВ производить в присутствии представителя АО «Облкоммунэнерго». Тел. 5-03-19.
5. Соблюдать требования н.т.д. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границе таких зон», ПУЭ.

Начальник ЭТЛ

А.А. Игнатов 24.07/18

Производственное отделение №1
Красноуфимский РКЭС

Ижевский региональный центр связи (РЦС-5) (Красноуфимский участок)

согласовывает

при условии:

1. Перед производством земляных работ в охранной зоне кабелей связи РЦС-5 (2 метра в обе стороны от фактически проложенного кабеля), отшурфовать, защитить от механических повреждений металлическими швеллерами.
2. Земляные работы в охранной зоне кабелей связи выполнять вручную, в присутствии представителя РЦС-5, телефон диспетчера связи Ижевск 8(3412)49-52-52, Красноуфимск 9-24-98 (вызов представителя за трое суток)
3. Траншею в охранной зоне кабелей связи засыпать в присутствии представителя РЦС-5, грунт под кабелями связи уплотнить

Зам. РЦС-5

Л.В. Гончаров

СОГЛАСОВАНО

Дата

31.07.2018г.

Подпись

М.В. Минаева

Объект П0320-нет
Зам. гл. инженера
М.В. Минаева
03.08.2018г.