

Дополнительное соглашение №4

Сведения о контракте

Номер
контракта: 0148200005424000324

Номер
контракта 2502417105024000072

ЕИС:

Дата
заключения: 29.05.2024 (МСК)

Предмет
контракта: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта:
"Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1"

Сведения о заказчике

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050

КПП: 502401001

Сведения об исполнителе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОДИНА»

ИНН: 7723451784

КПП: 772301001

Сведения об основании внесения изменений

Тип изменений: Внесение изменений по дополнительному соглашению

Базовое основание: Изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта (пункт 12 части 1 статьи 95 № 44-ФЗ)

Перечень внесённых изменений

Характер изменения	Предмет изменения	Наименование изменённого условия контракта	Значение до изменения	Значение после изменения
Изменение	Источник финансирования Размер платежа/финансирования: 47 100 751.95, Год платежа/финансирования: 2024, Код бюджета: 50900000, Код КБК: 86001131860140010414, Лицевой счет: 03860D45970	Сумма, руб.	47 100 751.95	41 188 163.45
Изменение	Источник финансирования Размер платежа/финансирования: 90 193 126.20, Год платежа/финансирования: 2025, Код бюджета: 50900000, Код КБК: 86001131860140010414, Лицевой счет: 03860D45970	Сумма, руб.	90 193 126.20	96 105 714.70
Изменение	Этап исполнения контракта Номер этапа: 1 Начало этапа: 29.05.2024 (МСК) Окончание этапа: 26.11.2024 (МСК) Не ранее даты заключения контракта: Нет С даты заключения контракта: Нет Цена этапа: 3 378 622.00 Размер аванса по этапу: 1 013 586.60 Обязательства, исполнение которых происходит в рамках данного этапа: Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР ПД), Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации, Авансовый платёж №01, Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Дата завершения этапа	181 дн.	10.01.2025 (МСК)
	Этап исполнения контракта Номер этапа: 2 Начало этапа: 16.10.2024 (МСК) Окончание этапа: 03.01.2025 (МСК) Не ранее даты заключения контракта: Нет С даты заключения контракта: Нет Цена этапа: 5 067 933.00 Размер аванса по этапу: 1 520 379.90 Обязательства, исполнение которых происходит в рамках	Дата		10.01.2025

Изменение	данного этапа: Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР РД), Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации, Авансовый платёж №04, Разработка рабочей документации	завершения этапа	219 дн.	(МСК)
-----------	---	------------------	---------	-------